

Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Број: 404/1-8-24/2019-02
Дана: 08.08.2019. године
К њ а ж е в а ц

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 20. Уговора о јавној набавци радова- извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока, заведеног код Општине Књажевац на броју 404/1-8-21/2019-02 дана 18.03.2019. године и Захтева за продужењем рока за извођење радова, који је поднет од стране извођача радова доо "CD HIS" из Ниша, наручилац радова, председник Општине Књажевац доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА-
извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока,
заведеног код Општине Књажевац на броју 404/1-8-21/2019-02 дана
18.03.2019. године**

Назив и адреса наручиоца: Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1, МБР 07212674, ПИБ 102106760.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: Извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока у селу Штрбац, Општина Књажевац.

Првобитна вредност уговора: 13.196.892,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 14.138.327,20 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Општина Књажевац и Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије закључили су дана 21.01.2019. године Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Књажевац у реализацији пројекта Регулациони радови на Живулићинском потоку у селу Штрбац, број Уговора код Општине Књажевац 400-18/2019-02.

Уговор је закључен по доношењу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе

оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године ("Сл. гласник РС", бр. 71/17, 37/18 и 104/18).

Предмет наведеног Уговора је уређивање међусобних права и обавеза уговорних страна у вези са преносом и коришћењем средстава за реализацију пројекта обнове и унапређења Пројекта Регулациони радови на Живулићинском потоку у селу Штрбац.

На основу Уговора, Општина Књажевац је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима спровела поступак јавне набавке радова- извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока у селу Штрбац. Поступак је спроведен као отворени поступак, спроведен у циљу отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа- удеса, уз примену одредби члана 131а-131е. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Средства за реализацију Уговора обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима у целини.

По завршетку поступка јавне набавке, Уговор о јавној набавци радова- извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока потписан је са најповољнијим понуђачем, "CD HIS" из Ниша. Уговор је потписан дана 18.03.2019. године, а код наручиоца радова, Општине Књажевац, заведен је на броју 404/1-8-21/2019-02. Канцеларија за управљање јавним улагањима дала је сагласност на наведени Уговор.

Извођач радова је уведен у посао дана 15.04.2019.године под надзором дипл.инж.грађ. Иване Радовановић и дипл.инж.грађ. Лидије Милановић.

У току реализације уговора, а након сагледавања стања на терену, уочена је потреба за извођењем вишкова радова као и продужењем рока извођења радова. С тим у вези, Извођач радова, доо "CD HIS" из Ниша, обратио се дана 06.08.2019. године Општини Књажевац захтевом за продужење рока за извођење радова са обавештењем о променама у количнима изведених радова, број 333/1. Уз захтев, на који је дата сагласност лица која су одређена за вршење надзора над извођењем радова, приложена је и табела са прегледом вишка/мањка радова на градилишту, такође оверена од стране лица која врше стручни надзор. Тачна вредност вишкова радова је 941.435,20 динара без ПДВ-а, што чини 7,1% од вредности укупно уговорених радова.

Одредбама члана 15. Уговора о јавној набавци радова- извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока, бр. 404/1-8-21/2019-02 о дана 18.03.2019. године (у даљем тексту: Уговор о јавној набавци), прописано је, између осталог, да је за свако одступање од уговорених радова (вишак и мањак) потребно прибавити сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима. У члану 20. Уговора о јавној набавци садржана је одредба која наручиоцу даје право да повећа обим радова који су предмет уговора без спровођења поступка јавне набавке, уз обавезу доношења одлуке о измени уговора у складу са чл. 115 ЗЈН. Одредбама члана 21. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова.

Општина Књажевац се, сходно члану 3. став 1. тачка 5) Уговора о правима и обавезама, закљученог између Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Књажевац у циљу реализације пројекта Регулациони радови на Живулићинском потоку у селу Штрбац, број Уговора код Општине Књажевац 400-18/2019-02, обратила дана 07.08.2019. године Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије са молбом за давање одобрења на вишкове изведених радова, односно обезбеђењем средстава за плаћање истих и давање сагласности за продужење рока за извођење радова.

Канцеларија за управљање јавним улагањима је у Извештају од дана 08.08.2019. године дала сагласност за вишкове радова у износу од 941.435,20 динара (без ПДВ-а) и продужетком рока за извођење радова до 16. 09. 2019. године.

На основу напред изнетог доноси се ова Одлука и закључиће се Анекс Уговора о јавној набавци радова- извођење грађевинских радова на регулацији Живулићинског потока, број 404/1-8-21/2019-02 од дана 18.03.2019. године са другом уговорном страном, доо "CD HIS" из Ниша, у делу који се односи на измену укупне уговорене цене са 13.196.892,00 динара без ПДВ-а на 14.138.327,20 динара без ПДВ-а, измене рока за извођење радова са 80 на 118 календарских дана и исказивања Прегледа изведених, уговорених и вишкова радова број 333/1 од 06.08.2019. године као саставног дела Уговора.

Сва плаћања извођачу радова по измењеном Уговору биће вршена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај о донетој Одлуци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрадио: дипл. правник Марко Ристић

Марко Ристић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Мр Милан Ђокић



Милан Ђокић